

平成22年度推進施工実績

No.	発注先	工事名称	契約先	施工時期	工事概要
1	斑鳩町	斑鳩町公共下水道事業 第12処理分区5工区-1工事	トミイ工業(株)	H22年 6月～ H22年10月	低耐荷力圧入二工程Φ200mm L=90.0m
2	桜井市	都市水環境整備下水道栗殿枝線管渠築造工事	芝田土木	H22年 6月～ H22年10月	高耐荷力泥水一工程式鋼管φ400mm L=85.65m
	桜井市	都市水環境整備下水道栗殿枝線管渠築造工事	芝田土木	H22年 6月～ H22年10月	鋼管サヤ管一重ケーシング工法 Φ500mm L= 6.24m
3	斑鳩町	斑鳩町公共下水道事業 第13処理分区5工区-2工事	(株)中谷組	H22年 6月～ H23年 3月	低耐荷力圧入二工程Φ200mm L=315.07m
4	橿原市	橿原市小規模商業施設開発事業下水道工事	丸美木材(株)	H22年 7月～ H22年 9月	低耐荷力圧入二工程Φ200mm L=96.0m
5	橿原市	污水管理設工事耳成処理区第22-2工区	(株)博電工業	H22年 8月～ H23年 3月	低耐荷力圧入二工程Φ200mm L=86.5m
	橿原市	污水管理設工事耳成処理区第22-2工区	(株)博電工業	H22年 8月～ H23年 3月	低耐荷力圧入二工程Φ150mm L=11.5m
6	王寺町	平成22年度污水1-1-1-1号線管渠築造工事	(株)清川組	H22年10月～ H23年 1月	低耐荷力圧入二工程Φ200mm L=94.9m
7	広陵町	公共馬見管渠布設工事	堀口重機(株)	H22年11月～ H23年 1月	鋼管サヤ管一重ケーシング工法 Φ300mm L= 8.24m
	広陵町	公共馬見管渠布設工事	堀口重機(株)	H22年11月～ H23年 1月	鋼管サヤ管一重ケーシング工法 Φ250mm L= 3.24m
	広陵町	公共馬見管渠布設工事	堀口重機(株)	H22年11月～ H23年 1月	低耐荷力圧入二工程Φ150mm L=3.5m
8	UR	阪南団地2工区基盤整備工事(排水接続工)	(株)ベストエンジニア リング	H22年11月～ H22年12月	低耐荷力圧入二工程Φ200mm L=86.5m
9	桜井市	巻向枝線管渠築造工事特22-第1工区	芝田土木	H22年11月～ H22年12月	低耐荷力圧入二工程Φ200mm L=90.5m
10	三郷町	三郷町立野北排水管新設工事	(有)カキモト設備	H22年12月～ H23年 3月	低耐荷力圧入二工程Φ200mm L=30.5m
11	奈良県	県営住宅小泉団地第2期建設工事1工区(機械設備工事)	(株)博電工業	H22年12月～ H23年 3月	低耐荷力圧入二工程Φ200mm L=30.0m
12	田原本町	田原本町公共下水道事業管渠築造工事	西日本推進	H23年 1月～ H23年 2月	高耐荷力泥水一工程式HPφ250mm L=102.0m
13	高取町	公共下水道工事22-1工区	(株)石本工業	H23年 2月～ H23年 5月	高耐荷力泥水一工程式HPφ300mm L=51.0m

